

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO — ISB 09

Revisão geral do trator Valmet 1280 com guincho — cabine, guincho, transmissão, freio e vedações

 MÁQUINA ISB 09

 07/08 – 19/08/2026

 FM MANUTENÇÕES

 HORÍMETRO 1156

 13 SERVIÇOS CONCLUÍDOS

 29H40 DE SERVIÇO

 3 PENDÊNCIAS

 R\$ 158,40 EM PEÇAS

 FERROS E LEXANS A LANÇAR

1 SERVIÇOS EXECUTADOS

1. Corrigido o vazamento do cubo direito, com troca do retentor.

Relato da inspeção: “Vazamento cubo direito”.

2. Fabricada e instalada a porta da cabine, com Lexan. (foto 1)

Relato da inspeção: “Sem porta”.

3. Instalada a maçaneta e o travamento da porta. (foto 2)

Serviço adicional — porta entregue completa e operante.

4. Trocado o Lexan dianteiro, lateral e traseiro. (fotos 3 e 4)

Serviço adicional de vidraçaria da cabine.

5. Arrumado o freio de mão.

Relato da inspeção: “Sem freio de mão”.

6. Recolocados os parafusos da tampa do guincho.

Relato da inspeção: “Parafusos da tampa do guincho”.

7. Corrigida a força do guincho.

Relato da inspeção: “Guincho sem força”.

8. Banco recuperado.

Relato da inspeção: “Banco quebrado”.

9. Cabine recuperada.

Relato da inspeção: “Cabine quebrada”.



10. Iluminação corrigida, com os faróis de trabalho em operação. (fotos 3 e 6)

Relato da inspeção: "Sem iluminação".



11. Instalada a proteção do guincho.

Relato da inspeção: "Sem proteção no guincho".



12. Colocada a tampa do tanque de abastecimento. (foto 5)

Serviço adicional — a máquina estava sem tampa.



13. Arrumada a alavanca de marcha.

Relato da inspeção: "Alavanca de marcha".

2 PENDÊNCIAS — GERÊNCIA RESOLVE



1. Extintor sem carga — recarga ou substituição.

Item de segurança: enquanto não for resolvido, a máquina não fica plenamente liberada.



2. Recapagem dos pneus.

Depende de contratação de serviço externo.



3. Cabo do guincho continua no mesmo comprimento.

Substituição por cabo maior depende de aquisição.

Decisão da gerência: os três itens dependem de compra ou contratação e não puderam ser resolvidos na oficina. Aprovados, entram na próxima intervenção do ISB 09.

3 PEÇAS E MATERIAIS APLICADOS

VENDA 881324 10/08/2026 · PARAFUSOS GUARAPUAVA · REQUISIÇÃO 0004412

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
37461 — Anel elástico interno I-38	Vedação Cubo de roda	1	5,40	5,40
Subtotal da nota		1		5,40

CONDICIONAL 87.362 13/08/2026 · VALFORTE PEÇAS · OC 4433

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
81644000 — Retentor do cubo Valmet (verde)	Vedação Cubo de roda direito	1	115,00	115,00
Subtotal da nota		1		115,00

ITEM	APLICAÇÃO	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
KH4933 — Anel retentor do tanque	Vedação Tanque de abastecimento	1	1,00	1,00
584150 — Tampa do tanque	Peça Tanque de abastecimento	1	37,00	37,00
Subtotal da nota		2		38,00

TOTAL GERAL DE PEÇAS

3 notas · 4 peças aplicadas	R\$ 158,40
-----------------------------	------------

MATERIAIS COM CUSTO A LANÇAR

MATERIAL	APLICAÇÃO	QTD.	VALOR R\$
Ferros / perfis metálicos	Confecção da porta da cabine	—	A lançar
Lexan	Porta, dianteiro, lateral e traseiro	—	A lançar

 **Pendência de lançamento:** o custo dos ferros usados na confecção da porta e o dos Lexans ainda não foi lançado na OS 0000003848. Com as notas já lançadas, as peças somam **R\$ 158,40** — o custo total da revisão só fecha depois desses dois lançamentos.

 Cliente das notas: **Isbra Florestal**. As duas condicionais da Valforte trazem a identificação **ISB 09**; a venda 881324 (anel elástico I-38) veio sem a identificação da máquina na nota — conferir no lançamento.

4 HORAS TRABALHADAS — MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO 0000003848	ID DO OBJETO ISB09	EQUIPAMENTO Trator Valmet 1280 com guincho
CLIENTE Isbra Florestal · Guarapuava	PROBLEMA RELATADO Revisão geral (Kauan)	COMPETÊNCIA Agosto/2026

APONTAMENTO	HORA INÍCIO	HORA FINAL	DURAÇÃO	HRS DE SERVIÇO
1º apontamento	07:30	17:30	08:30	08:30
2º apontamento	—	10:00	02:30	02:30
3º apontamento	08:00	19:00	09:30	09:30
4º apontamento	11:30	17:30	06:00	06:00
5º apontamento	14:20	17:30	03:10	03:10

APONTAMENTO	HORA INÍCIO	HORA FINAL	DURAÇÃO	HRS DE SERVIÇO
Total alocado			29:40	29:40
1º · 07:30–17:30				08:30
2º · até 10:00				02:30
3º · 08:00–19:00				09:30
4º · 11:30–17:30				06:00
5º · 14:20–17:30				03:10

🕒 **29h40min** de horas alocadas, integralmente como horas de serviço — **sem horas de deslocamento e 0 km rodado** no período. A máquina entrou em **07/08** e foi entregue em **19/08/2026**. O 2º apontamento aparece no sistema sem hora de início registrada.

5 REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1

Porta fabricada em oficina, com Lexan, montada no lado esquerdo da cabine.



FOTO 2

Maçaneta e haste de travamento da porta instaladas e funcionando.



FOTO 3

Lexan dianteiro trocado e farol de trabalho da frente — iluminação corrigida.



FOTO 4

Lexan traseiro e lateral trocados, com a cabine fechada e a sinalização no lugar.



FOTO 5

Tampa do tanque de abastecimento colocada — a máquina estava sem.



FOTO 6

Faróis de trabalho e lanternas no teto da cabine, ligados — iluminação corrigida.

6 RESUMO DA MANUTENÇÃO

13

✓ Serviços executados

3

⌚ Pendências da gerência

R\$ 158,40

📄 Peças aplicadas (3 notas)

2

📄 Materiais a lançar

29:40

🕒 Horas de serviço (OS 3848)

6

📷 Registros fotográficos

7 CONCLUSÃO

- O ISB 09 entrou na oficina em **07/08** e foi entregue em **19/08/2026**, com **13 serviços concluídos** ✓ em 29h40 de mão de obra: cabine fechada e envidraçada, porta nova com maçaneta, iluminação, freio de mão, alavanca de marcha, guincho e vazamento do cubo resolvidos, além da tampa do tanque que a máquina não tinha. Restam apenas **3 itens para a gerência** — extintor, recapagem dos pneus e cabo do guincho — todos dependentes de compra ou contratação. Em peças, as notas lançadas somam **R\$ 158,40**; falta ainda **lançar o custo dos ferros da porta e dos Lexans** para fechar o custo total da revisão.